

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBJETO: Construção de 02 Salas de aula Escola Municipal Diogo de Vasconcelos										DATA:		17/11/2023			
Endereço da Obra: Rua Cel João Marcelino s/nº - centro - Faria Lemos/MG										DATA BASE: JANEIRO/2023 ISS 2%					
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	PESO	VALOR DAS OBRAS/SERVIÇO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	2,54%	R\$ 5.397,95	100,00%	R\$ 5.397,95	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,66%	R\$ 1.412,32	100,00%	R\$ 1.412,32	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	32,27%	R\$ 68.616,29	50,00%	R\$ 34.308,14	50,00%	R\$ 34.308,14	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
4	ALVENARIA - VEDAÇÃO	5,52%	R\$ 11.745,96	50,00%	R\$ 5.872,98	50,00%	R\$ 5.872,98	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,50%	R\$ 3.186,26	100,00%	R\$ 3.186,26	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	39,57%	R\$ 84.156,14	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 16.831,23	20,00%	R\$ 16.831,23	20,00%	R\$ 16.831,23	20,00%	R\$ 16.831,23	20,00%	R\$ 16.831,23
7	ESQUADRIAS	3,37%	R\$ 7.164,18	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 3.582,09	50,00%	R\$ 3.582,09	0,00%	R\$ 0,00
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	8,97%	R\$ 19.074,03	0,00%	R\$ 0,00	25,00%	R\$ 4.768,51	25,00%	R\$ 4.768,51	25,00%	R\$ 4.768,51	25,00%	R\$ 4.768,51	0,00%	R\$ 0,00
9	CLIMATIZAÇÃO	4,84%	R\$ 10.285,88	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 10.285,88
10	SISTEMA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	0,32%	R\$ 678,14	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 678,14
11	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	0,44%	R\$ 934,81	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 934,81
TOTAL	SIMPLES			23,60%	R\$ 50.177,66	29,05%	R\$ 61.780,86	10,16%	R\$ 21.599,74	11,84%	R\$ 25.181,82	11,84%	R\$ 25.181,82	13,51%	R\$ 28.730,07
	ACUMULADO		R\$ 212.651,97	23,60%	R\$ 50.177,66	52,65%	R\$ 111.958,52	62,81%	R\$ 133.558,25	74,65%	R\$ 158.740,08	86,49%	R\$ 183.921,90	100,00%	R\$ 212.651,97

Resp. Técnico: Engº Marcus Paulo de Souza Lima - Engº Civil CREA 71.191/D

Observações: